



Gemeinde Fischen

**Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg
Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 03. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 21.04.2026

Beginn: 11:00 Ende: 12:25

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

# Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauer	Gemeinde Fischen
# Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
# Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
# Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
# Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
# Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
Hr. Holger Theisen	Ing. Büro Schneider & Theisen
Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:

1. Bauablauf (witterungsbedingt)

Die Setzung der Rigole wird diese Woche fertiggestellt. Im Anschluss wird der Regenwasserkanal in der Straße entlang der Trassenführung sowohl aufwärts als auch abwärts verlegt. Danach folgen die Hauptleitungen von Kanal und Wasser, dies dauert ca. 7 – 8 Tage. Im Anschluss folgen dann die Leitungen der Sparten und die Leitungen in die jeweiligen Privatgrundstücke.

2. Telekom

Die Ringleitung wird neu verlegt bzw. erstellt. Die neuen Hausanschlüsse werden an die bestehenden Anschlüsse geklemmt. Zum jetzigen Stand können die Arbeiten höchstens an ca. 2 – 3 Häusern gemeinsam erfolgen. Während der Umstellung, kann es zu einer Unterbrechung der Telefonleitung kommen (max. ½ Stunde).

Die Verlegung (Leitung auslegen, Muffen, anteilige Erdbauarbeiten) erfolgt auf Kosten der Telekom. Lediglich die Kosten der Oberfläche, müssen von der Gemeinde getragen werden. Außerhalb des Straßenbereiches trägt die Telekom die kompletten Kosten für die Oberfläche.

3. Strom

Die Glasfaser-Leitung wird vorgerichtet. Der Anschluss kann jedoch erst genutzt werden, wenn die Infrastruktur hergestellt wurde. Die Infrastruktur hängt von der geplanten Maßnahme am Berger Weg ab, welche im Jahr 2027 vorgesehen ist.

4. Wärmenetz smart-energy-gmbh

Die Angebote werden derzeit an die interessierten Eigentümer versendet. In den nächsten Tagen sind Herr Trunzer und Herr Zeller vor Ort um sich die Gebäude, welche ihr Interesse bekundet haben, anzusehen. Die letztendliche Dimension des Netzes hängt jedoch von einem größeren Gebäude ab, hier ist zunächst die Entscheidung der Eigentümerversammlung am 2. Mai abzuwarten.

Bei Bedarf, kann smart-energy zum Winter Wärme an die angeschlossenen Häuser liefern. Ein Anschluss ist jedoch keine Pflicht seine Heizung hierauf gleich umzuschließen.

5. Pflasterarbeiten

Eine Vorstreckung für die Straßenquerung wird nicht in Betracht gezogen.

Der Bereich wird provisorisch durch eine Tragschicht verschlossen.

Gegen Ende der Baumaßnahme wird die Tragschicht entfernt und die Pflastersteine gesetzt. Hierbei ergibt sich für die Anwohner jedoch eine Umleitung für ca. 3 Tage.

3. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 28. April 2026 um 11.00 Uhr** statt.
Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 21.04.2026

gez. Selina Gmeinder

Projektmanagement, VG Hörnergruppe