



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

INGENIEURBÜRO
schneider & theisen

Zur Alten Zollbrücke 3, 87527 Sonthofen

Besprechungsprotokoll Zum 04. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 28.04.2026

Beginn: 11:00

Ende: 11:35

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauer	Gemeinde Fischen
# Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
# Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
# Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
Hr. Holger Theisen	Ing. Büro Schneider & Theisen
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

Die Versickeranlage und die Regenwasserkanalisation im Sonnenkopfweg sind fertiggestellt.

Derzeit erfolgen die Kabelarbeiten für die AÜW und die Telekom, sowie die Verlegung des zusätzlichen Leerrohrs für die Gemeinde.

Diese Arbeiten wurden vorgezogen, da die Dimensionierung der Leitungen für das Wärmenetz erst nach der Eigentümerversammlung WEG 12 – 18 erfolgen kann. Ab Montag, den 04.05.2026 geschehen dann die Arbeiten zur Verlegung der Wasser- und Wärmehauptleitungen.

Im Anschluss daran erfolgt dann die Verlegung der Hausanschlüsse.



Leitungsverlegung am 28.04.2026

Generell schreiten die Arbeiten lt. aktuellem Bauzeitenplan fort.

2. Telekom

Die Ringleitung wird neu verlegt bzw. erstellt. Die neuen Hausanschlüsse werden an die bestehenden Anschlüsse geklemmt. Zum jetzigen Stand können die Arbeiten höchstens an ca. 2 – 3 Häusern gemeinsam erfolgen. Während der Umstellung, kann es zu einer Unterbrechung der Telefonleitung kommen (max. ½ Stunde).

Die Verlegung (Leitung auslegen, Muffen, anteilige Erdbauarbeiten) erfolgt auf Kosten der Telekom. Lediglich die Kosten der Oberfläche, müssen von der Gemeinde getragen werden. Außerhalb des Straßenbereiches trägt die Telekom die kompletten Kosten für die Oberfläche.

3. Wärmenetz smart-energy-gmbh

Die Angebote werden derzeit an die interessierten Eigentümer versendet. In den nächsten Tagen sind Herr Trunzer und Herr Zeller vor Ort um sich die Gebäude, welche ihr Interesse bekundet haben, anzusehen. Die letztendliche Dimension des Netzes hängt jedoch von einem größeren Gebäude (WEG 12 – 18) ab, hier ist zunächst die Entscheidung der Eigentümerversammlung am 2. Mai abzuwarten.

Bei Bedarf, kann smart-energy zum Winter Wärme an die angeschlossenen Häuser liefern. Ein Anschluss ist jedoch keine Pflicht seine Heizung hierauf gleich umzuschließen.

4. Pflasterarbeiten

Eine Vorstreckung für die Straßenquerung wird nicht in Betracht gezogen. Der Bereich wird provisorisch durch eine Tragschicht verschlossen.

Gegen Ende der Baumaßnahme wird die Tragschicht entfernt und die Pflastersteine gesetzt. Hierbei ergibt sich für die Anwohner jedoch eine Umleitung für ca. 3 Tage.

5. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 05. Mai 2026 um 11.00 Uhr** statt. Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 28.04.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH