



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 07. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 19.05.2026

Beginn: 11:00

Ende: 11:55

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauser	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
# Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
# Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
# Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

Die Verlegung der Wärmehauptleitung ist für den Sonnenkopfweg beendet.

Auch die Verlegung der Hauptwasserleitung wird heute abgeschlossen. Da die Querung der Kreisstr. zum Anschluss an die bestehende Wasserleitung nicht genehmigt wird (wegen der Umleitung B308), ist folgender Ablauf zur provisorischen Einbindung geplant:

Anschluss an die bestehende „Altleitung“ im Bereich Kreuzung Kreisstr./ Sonnenkopfweg (nicht innerhalb der Kreisstr.). Von hier aus Spülen der Leitung, sowie Anfang nächster Woche Druckprüfung und Wasserprobe. Die Notversorgung der Grüntenstr. erfolgt dann vom jetzigen Bauende der Wasserleitung.

Dies hat allerdings zur Folge, dass später im Bereich der Kreuzung Kreisstr./ Sonnenkopfweg nochmals zusätzlich die Arbeiten zum Anschluss an die Wasserleitung Nordseite „Berger Weg“ erfolgen müssen.

Weiter laufen parallel die Arbeiten zur Verlegung der Leitungen (AÜW, Telekom – Fertigstellung im „Aussenkreis“ dieses Bauabschnitts). Auch die Herstellung der Hausanschlüsse werden weiter vorangetrieben (in der Reihenfolge Hs. Nr. 3, 6, 7 und 16/18).



Verlegung der Hauptwasserleitung am 19.05.2026

Generell schreiten die Arbeiten lt. aktuellem Bauzeitenplan fort.

2. Telekom

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt nur im öffentlichen Bereich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen.

3. Pflasterarbeiten

Eine Vorstreckung für die Straßenquerung wird nicht in Betracht gezogen. Der Bereich wird provisorisch durch eine Tragschicht verschlossen.

Gegen Ende der Baumaßnahme wird die Tragschicht entfernt und die Pflastersteine gesetzt. Hierbei ergibt sich für die Anwohner jedoch eine Umleitung für ca. 3 Tage.

4. Wasserleitungshausanschlüsse

Von Seiten der Gemeinde wird der Hausanschluss nur innerhalb des öffentlichen Bereichs erneuert. In den Privatgrundstücken ist eine empfohlene Erneuerung (falls gewünscht) von den Eigentümern selbst zu beauftragen und finanziell zu tragen. Von der Firma Dobler wurden Angebote für diese Leistungen an die Grundstücksbesitzer überreicht, welche die Anwohner des Sonnenkopfwegs bereits beauftragt haben.

5. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken

Im Hinblick auf eine vermutlich bald in Kraft tretende gesplittete Abwassergebühr wird den Grundstückseigentümern empfohlen eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu prüfen. Dies betrifft nicht nur die Dachflächen, sondern auch Hof- und Parkflächen, die derzeit auf die öffentliche Straße entwässern.

Die Herstellung einer Versickeranlage kann an die Firma Dobler beauftragt und von dieser ausgeführt werden. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens zur Ausführung kommen.

6. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 26. Mai 2026 um 11.00 Uhr** statt.
Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 19.05.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH