



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 10. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 09.06.2026

Beginn: 11:00

Ende: 11:55

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauser	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

Weiterer Bauablauf:

Derz. Herstellen der restlichen Hausanschlüsse, sowie Fertigstellung der Leitungen der Spartenträger und Wasserleitung im Sonnenkopfweg

25. KW Arbeiten zum Straßenbau und Absteckung Linienpflaster

26. KW Pflasterarbeiten (Linienpflaster), provisorische Angleichung der befestigten Privatgrundstücke

27. KW Pflasterarbeiten (Flächenpflaster Gehweg) Sonnenkopfweg
parallel dazu
Asphaltaufruch (Fräsen), Wasserleitungsprovisorium und Beginn der SW-/ RW-
Arbeiten (Rigole) in der Grünenstr.

Generell schreiten die Arbeiten lt. aktuellem Bauzeitenplan fort.

2. Telekom

Die Neuverlegung der Kupperleitung erfolgt nur im öffentlichen Bereich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen.

3. Pflasterarbeiten

Eine Vorstreckung für die Straßenquerung wird nicht in Betracht gezogen. Der Bereich wird provisorisch durch eine Tragschicht verschlossen.

Gegen Ende der Baumaßnahme wird die Tragschicht entfernt und die Pflastersteine gesetzt. Hierbei ergibt sich für die Anwohner jedoch eine Umleitung für ca. 3 Tage.

Die Lieferung des Pflastermaterials (Flächenpflaster) für eine Musterfläche erfolgte am Freitag, den 05. Juni 2026. Die Musterfläche wird im Laufe der Woche hergestellt.

Die gelieferten Mustersteine entsprechen von der Oberfläche nicht dem einzubauenden Material. Von den Abmessungen sind diese allerdings identisch (lediglich das Kugelstrahlen fehlt hier noch).

4. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken

Im Hinblick auf eine vermutlich bald in Kraft tretende gesplittete Abwassergebühr wird den Grundstückseigentümern empfohlen eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu prüfen. Dies betrifft nicht nur die Dachflächen, sondern auch Hof- und Parkflächen, die derzeit auf die öffentliche Straße entwässern.

Die Herstellung einer Versickeranlage kann an die Firma Dobler beauftragt und von dieser ausgeführt werden. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens zur Ausführung kommen.

5. Bepflanzung

Mit den Gärtnern der Gemeinde Fischen wurde vor Ort nochmals die ausgeschriebene und zur Ausführung kommende Bepflanzung besprochen. Angeregt wurde nochmals lediglich heimische Arten als Sträucher zu verwenden.

6. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 16. Juni 2026 um 11.00 Uhr** statt.
Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 09.06.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH