



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 11. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 16.06.2026

Beginn: 11:00

Ende: 12:20

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauser	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

Weiterer Bauablauf:

- Derz. Hausanschlussarbeiten durch die Telekom (zusätzlich auch noch Arbeiten in der Grüntenstr. notwendig), Arbeiten zum Straßenbau und Absteckung Linienpflaster. Einbau des Baumsubstrats ab Donnerstag, den 18. Juni 2026.
26. KW Pflasterarbeiten Linienpflaster (ab 23. Juni 2026), provisorische Angleichung der befestigten Privatgrundstücke

27. KW Pflasterarbeiten (Flächenpflaster Gehweg) Sonnenkopfweg parallel dazu
Asphaltaufruch (Fräsen am 01.07.2026), Wasserleitungsprovisorium und Beginn der SW-/ RW- Arbeiten (Rigole) in der Grüntenstr.

Generell schreiten die Arbeiten lt. aktuellem Bauzeitenplan fort.

2. Telekom

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt nur im öffentlichen Bereich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen. Derzeit laufen die Umschlusarbeiten der Hausanschlüsse des Sonnenkopfwegs auf das neue Kupferkabel (bis einschl. 17. Juni 2026). Ein weiteres Kopfloch wird sofort im Bereich der Einfahrt Grüntenstr. notwendig, um an den dort bestehenden KV- Schrank anzuschließen.

3. Pflasterarbeiten

Eine Vorstreckung für die Straßenquerung wird nicht in Betracht gezogen. Der Bereich wird provisorisch durch eine Tragschicht verschlossen. Gegen Ende der Baumaßnahme wird die Tragschicht entfernt und die Pflastersteine gesetzt. Hierbei ergibt sich für die Anwohner jedoch eine Umleitung für ca. 3 Tage.

Die Lieferung des Pflastermaterials (Flächenpflaster) für eine Musterfläche erfolgte am Freitag, den 05. Juni 2026. Die Musterfläche wird im Laufe dieser Woche hergestellt. Die gelieferten Mustersteine entsprechen von der Oberfläche nicht dem einzubauenden Material. Von den Abmessungen sind diese allerdings identisch (lediglich das Kugelstrahlen fehlt hier noch).

4. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken

Im Hinblick auf eine vermutlich bald in Kraft tretende gesplittete Abwassergebühr wird den Grundstückseigentümern empfohlen eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu prüfen. Dies betrifft nicht nur die Dachflächen, sondern auch Hof- und Parkflächen, die derzeit auf die öffentliche Straße entwässern. **Sofern von Seiten der Anlieger des Sonnenkopfwegs eine Versickerung auf dem eigenen Grundstück erwünscht wird, so sollte eine Mitteilung bis spätestens Ende Juni 2026 erfolgen.**

Die Herstellung einer Versickeranlage kann an die Firma Dobler beauftragt und von dieser ausgeführt werden. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens zur Ausführung kommen.

5. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 23. Juni 2026 um 11.00 Uhr** statt. Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 16.06.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH