



Gemeinde Fischen

## Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms

# Besprechungsprotokoll Zum 02. Baustellen Jour Fix

**Besprechungstermin am 14.04.2026**

Beginn: 11:00

Ende: 11:55

### Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauer	Gemeinde Fischen
# Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
Hr. Holger Theisen	Ing. Büro Schneider & Theisen
Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

### Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:

#### 1. Bauablauf (witterungsbedingt)

Diese Woche findet die Vergrabung der Rigolen statt, von diesem Standpunkt werden in den kommenden Wochen der Kanal sowie die Leitungen nach vorne und nach hinten in der Straße verlegt. Ab Ende nächster Woche startet der Kanal- und Leitungsbau.



## 2. Regenwasser-Versickerung auf Privatgrund

Sollte eine Regenwasserversickerung auf Privatgrund erwünscht sein, ist zunächst die Position der bestehenden Kanalleitungen festzustellen (z. B. durch Verfilmung einer Fachfirma, Anfrage des alten Bauantrages bei Herrn Andreas Fischer (VG Hörnergruppe) oder dem Staatlichen Bauamt). Darüber hinaus ist eine Bodenbeprobung im Vorfeld erforderlich; diese kann etwa durch Herrn Kaufmann vom Büro Geo-Consult Allgäu erfolgen. Alternativ kann auch ein anderes Büro beauftragt werden, die Firma Geo-Consult ist lediglich eine Empfehlung der Gemeinde, da sie bereits die Bodenbeprobung für diese Baumaßnahme durchgeführt hat. Herr Kaufmann wird voraussichtlich morgen, den 15.04.2026, zur Bodenabnahme auf der Baustelle sein. Zudem wird er am Jour Fix am 28.04.2026 anwesend sein; bei Interesse kann er hier gerne angesprochen werden. Erst nach Lieferung dieser Daten an die Firma Dobler, kann diese ein Angebot für die Erstellung der Versickerung anbieten. Die Arbeiten auf den privaten Grundstücken, werden jedoch voraussichtlich erst nach der Beendigung der Gemeindebaustelle ca. Ende Oktober/Anfang November möglich sein.

## 3. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 21. April 2026 um 11.00 Uhr** statt. Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 14.04.2026

gez. Selina Gmeinder  
Projektmanagement, VG Hörnergruppe

