



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Zur Alten Zollbrücke 3, 87527 Sonthofen

Besprechungsprotokoll Zum 05. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 05.05.2026

Beginn: 11:00

Ende: 11:50

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauer	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
# Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
# Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
# Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

Die Kabelarbeiten für die AÜW und die Telekom, sowie die Verlegung des zusätzlichen Leerrohrs für die Gemeinde im Bereich „Innenkreis“ sind fertiggestellt.

Derzeit geschehen die Arbeiten zur Verlegung der Wasser- und Wärmehauptleitungen, nachdem die Dimensionierung der Wärmeleitung nun erfolgen konnte. Nach Fertigstellung der genannten Hauptleitungen werden die Leitungen (AÜW, Telekom) dann ab Anfang nächster Woche im „Aussenkreis“ verlegt.

Im Anschluss daran erfolgt dann die Verlegung der Hausanschlüsse ab der 21. KW.



Leitungsverlegung am 05.05.2026

Generell schreiten die Arbeiten lt. aktuellem Bauzeitenplan fort.

2. Telekom

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt nur im öffentlichen Bereich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen.

3. Wärmenetz smart-energy-gmbh

Die Angebote werden derzeit an die interessierten Eigentümer versendet. Im Bereich Sonnenkopfweg ist geklärt, welche Gebäude angeschlossen werden. Nachdem die WEG 12 – 18 bei der Eigentümerversammlung einem Anschluss zugestimmt hat, konnte die Leitung in diesem Abschnitt auch nun abschließend dimensioniert werden.

4. Pflasterarbeiten

Eine Vorstreckung für die Straßenquerung wird nicht in Betracht gezogen. Der Bereich wird provisorisch durch eine Tragschicht verschlossen.

Gegen Ende der Baumaßnahme wird die Tragschicht entfernt und die Pflastersteine gesetzt. Hierbei ergibt sich für die Anwohner jedoch eine Umleitung für ca. 3 Tage.

5. Wasserleitungshausanschlüsse

Von Seiten der Gemeinde wird der Hausanschluss nur innerhalb des öffentlichen Bereichs erneuert. In den Privatgrundstücken ist eine empfohlene Erneuerung (falls gewünscht) von den Eigentümern selbst zu beauftragen und finanziell zu tragen. Von der Firma Dobler wird dann hierüber ein Angebot an die Grundstücksbesitzer erstellt.

6. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 12. Mai 2026 um 11.00 Uhr** statt. Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 05.05.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH