



Gemeinde Fischen

Ausbau Grünenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 06. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 12.05.2026

Beginn: 11:00

Ende: 12:10

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

# Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauer	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
# Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
# Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
# Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

Derzeit laufen parallel die Arbeiten zur Verlegung der Wasser- und Wärmehauptleitungen, sowie der Leitungen (AÜW, Telekom) im „Aussenkreis“. Weiterhin werden auch schon die südlichen Hausanschlüsse hergestellt (in der Reifenfolge Hs. Nr. 1, 4 ,3, 7).

Bis Ende der nächsten Woche wird die Wärmehauptleitung der smart-energy-gmbh (als Stichleitung) und die Hauptwasserleitung bis nahe des Asphaltchnitts südlich Hs. Nr. 12 fertiggestellt.

Vom Feiertag am Donnerstag, den 14.05.2026, bis einschl. Sonntag, den 17.05.2026, finden keine Bauarbeiten statt.



Leitungsverlegung am 12.05.2026



Wärmehauptleitung mit Hausanschluss am 12.05.2026

Generell schreiten die Arbeiten lt. aktuellem Bauzeitenplan fort.

2. Telekom

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt nur im öffentlichen Bereich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen.

3. Pflasterarbeiten

Eine Vorstreckung für die Straßenquerung wird nicht in Betracht gezogen. Der Bereich wird provisorisch durch eine Tragschicht verschlossen.

Gegen Ende der Baumaßnahme wird die Tragschicht entfernt und die Pflastersteine gesetzt. Hierbei ergibt sich für die Anwohner jedoch eine Umleitung für ca. 3 Tage.

4. Wasserleitungshausanschlüsse

Von Seiten der Gemeinde wird der Hausanschluss nur innerhalb des öffentlichen Bereichs erneuert. In den Privatgrundstücken ist eine empfohlene Erneuerung (falls gewünscht) von den Eigentümern selbst zu beauftragen und finanziell zu tragen. Von der Firma Dobler wurden heute Angebote für diese Leistungen an die Grundstücksbesitzer überreicht.

5. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken

Im Hinblick auf eine vermutlich bald in Kraft tretende gesplittete Abwassergebühr wird den Grundstückseigentümern empfohlen eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu prüfen. Dies betrifft nicht nur die Dachflächen, sondern auch Hof- und Parkflächen, die derzeit auf die öffentliche Straße entwässern.

Die Herstellung einer Versickeranlage kann an die Firma Dobler beauftragt und von dieser ausgeführt werden. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens zur Ausführung kommen.

6. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 19. Mai 2026 um 11.00 Uhr** statt.
Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 12.05.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH