



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 08. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 26.05.2026

Beginn: 11:00

Ende: 11:35

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauer	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
# Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

Die Hauptwasserleitung wurde an die bestehende „Altleitung“ im Bereich Kreuzung Kreisstr./ Sonnenkopfweg (außerhalb der Kreisstr.) angeschlossen. Von hier aus ist das Spülen der Leitung über das Wochenende erfolgt. Am heutigen Tag wird noch die Druckprüfung durchgeführt und die Wasserprobe entnommen. Die Notversorgung der Grüntenstr. erfolgt dann vom jetzigen Bauende der neuen Wasserleitung.

Derzeit laufen parallel die Arbeiten zur Verlegung der Leitungen (AÜW, Telekom – Fertigstellung im „Aussenkreis“ dieses Bauabschnitts), sowie die Herstellung der Hausanschlüsse im Sonnenkopfweg. Ein Umschluss der Gebäude auf die neue Wasserleitung kann dann in der 24. KW erfolgen.



Verlegung der Leitungen AÜW, Telekom, Wärmenetzleitung am 26.05.2026

Generell schreiten die Arbeiten lt. aktuellem Bauzeitenplan fort.

2. Telekom

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt nur im öffentlichen Bereich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen.

3. Pflasterarbeiten

Eine Vorstreckung für die Straßenquerung wird nicht in Betracht gezogen. Der Bereich wird provisorisch durch eine Tragschicht verschlossen.

Gegen Ende der Baumaßnahme wird die Tragschicht entfernt und die Pflastersteine gesetzt. Hierbei ergibt sich für die Anwohner jedoch eine Umleitung für ca. 3 Tage.

4. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken

Im Hinblick auf eine vermutlich bald in Kraft tretende gesplittete Abwassergebühr wird den Grundstückseigentümern empfohlen eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu prüfen. Dies betrifft nicht nur die Dachflächen, sondern auch Hof- und Parkflächen, die derzeit auf die öffentliche Straße entwässern.

Die Herstellung einer Versickeranlage kann an die Firma Dobler beauftragt und von dieser ausgeführt werden. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens zur Ausführung kommen.

5. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 02. Juni 2026 um 11.00 Uhr** statt. Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 26.05.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH