



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 09. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 02.06.2026

Beginn: 11:00

Ende: 11:50

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauer	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

Bezüglich der Hauptwasserleitung liegt die erfolgreiche Druckprüfung und der Bericht über die bestandene bakteriologische Prüfung vor.

Derzeit läuft die Herstellung der Hausanschlüsse im Sonnenkopfweg. Ein Umschluss der Gebäude auf die neue Wasserleitung kann dann in der 24. KW erfolgen.

Am Freitag, den 05. Juni 2026 ist „Brückentag“, so dass hier keine Bauarbeiten stattfinden.



Verlegung der Hausanschlüsse am 02.06.2026

Generell schreiten die Arbeiten lt. aktuellem Bauzeitenplan fort.

Weiterer Bauablauf:

- 24. KW Herstellen der restlichen Hausanschlüsse, sowie Fertigstellung der Leitungen der Spartenträger und Wasserleitung im Sonnenkopfweg
- 25. KW Arbeiten zum Straßenbau und Absteckung Linienpflaster
- 26. KW Pflasterarbeiten (Linienpflaster), provisorische Angleichung der befestigten Privatgrundstücke
- 27. KW Pflasterarbeiten (Flächenpflaster Gehweg) Sonnenkopfweg parallel dazu
Asphaltaufbruch (Fräsen), Wasserleitungsprovisorium und Beginn der SW-/ RW-Arbeiten (Rigole) in der Grüntenstr.

2. Telekom

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt nur im öffentlichen Bereich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen.

3. Pflasterarbeiten

Eine Vorstreckung für die Straßenquerung wird nicht in Betracht gezogen. Der Bereich wird provisorisch durch eine Tragschicht verschlossen.

Gegen Ende der Baumaßnahme wird die Tragschicht entfernt und die Pflastersteine gesetzt. Hierbei ergibt sich für die Anwohner jedoch eine Umleitung für ca. 3 Tage.

Die Lieferung des Pflastermaterials (Flächenpflaster) für eine Musterfläche erfolgt am Freitag, den 05. Juli 2026. Die Musterfläche wird in der 24. KW hergestellt.

4. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken

Im Hinblick auf eine vermutlich bald in Kraft tretende gesplittete Abwassergebühr wird den Grundstückseigentümern empfohlen eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu prüfen. Dies betrifft nicht nur die Dachflächen, sondern auch Hof- und Parkflächen, die derzeit auf die öffentliche Straße entwässern.

Die Herstellung einer Versickeranlage kann an die Firma Dobler beauftragt und von dieser ausgeführt werden. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens zur Ausführung kommen.

5. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 09. Juni 2026 um 11.00 Uhr** statt.
Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 02.06.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH