



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 15. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 14.07.2026

Beginn: 11:00

Ende: 11:35

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
# Fr. Verena Vachenauser	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

Weiterer Bauablauf:

Derzeit Asphaltarbeiten im Sonnenkopfweg Fahrbahn,
 ab morgen Seitenflächen (ab 16.07.2026 Ende der Sperrung und wieder befahrbar)
 parallel dazu
 Versetzen der Rigolenschachtes RW 13 in der Grüntenstr.

Der überarbeitete Bauzeitenplan der Firma Dobler lt. Protokoll 13 ist mit leichten Abweichungen unverändert gültig.

Bemerkung Bauausführung Sonnenkopfweg:

10.07.2026 2 St. „Lastplatten“ wurden getätigt, ermittelte Wert sind sehr gut.

Weitere Eckpunkte der Bauausführung Grüntenstr.:

Bis Ende

30. KW Herstellung der Versickeranlage Grüntenstr. inkl. Verlegung des SW- Hausanschlusses und Herstellung der geplanten Regenwasserkanalisation.
In diesem Zuge musste der Erdgas Hausanschluss Hs. Nr. 4 aus Sicherheitsgründen umverlegt werden. Ein Setzen der Schalung wäre ansonsten nicht möglich gewesen.



Verlegung Erdgas Hausanschluss



Asphaltierung ATS

2. Telekom

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt auch im Bereich der Grüntenstr. nur im öffentlichen Bereich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen.

3. Pflasterarbeiten

Eine Vorstreckung für die Straßenquerung Sonnenkopfweg wird nicht in Betracht gezogen. Der Bereich wurde mittlerweile provisorisch durch eine Tragschicht verschlossen.
Gegen Ende der Baumaßnahme wird die Tragschicht entfernt und die Pflastersteine gesetzt. Hierbei ergibt sich für die Anwohner jedoch eine Umleitung für ca. 3 Tage.

4. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken

Im Hinblick auf eine vermutlich bald in Kraft tretende gesplittete Abwassergebühr wird den Grundstückseigentümern empfohlen eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu prüfen. Dies betrifft nicht nur die Dachflächen, sondern auch Hof- und Parkflächen, die derzeit auf die öffentliche Straße entwässern. Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass (sofern von Seiten der Anlieger des Sonnenkopfwegs eine Versickerung auf dem eigenen Grundstück erwünscht wird) eine baldige Rückmeldung erfolgen muss.

Die Herstellung einer Versickeranlage kann an die Firma Dobler beauftragt und von dieser ausgeführt werden. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens zur Ausführung kommen.

Am heutigen Tag wurde vom Büro Geo- Consult ein Versickerversuch durchgeführt, um die Durchlässigkeit des anstehenden Bodens auch für die Privatgrundstücke zu ermitteln. Der ermittelte Wert bestätigte die Durchlässigkeit lt. Gutachten vom 13.12.2023, welches Grundlage der Auslegung der Versickeranlage war.

5. Wasserleitungshausanschlüsse

Von Seiten der Gemeinde wird auch in der Grüntenstr. der Hausanschluss nur innerhalb des öffentlichen Bereichs erneuert. In den Privatgrundstücken ist eine empfohlene Erneuerung (falls gewünscht) von den Eigentümern selbst zu beauftragen und finanziell zu tragen. Von der Firma Dobler wird derzeit ein Angebot für diese Leistungen erstellt.

6. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 21. Juli 2026 um 11.00 Uhr** statt. Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 14.07.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH