



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 16. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 21.07.2026

Beginn: 11:00

Ende: 11:55

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauser	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

Derzeit Versetzen der Rigolenanlage in der Grüntenstr. bis Ende dieser Woche
 Herstellen des Regenwasserkanal bis Ende KW 31

Der überarbeitete Bauzeitenplan der Firma Dobler lt. Protokoll 13 ist mit leichten Abweichungen unverändert gültig.



Voraushub Versickerrigole – auf Grund vorhandener Kabel und des MW- Kanal ist das Versetzen ab hier nur in offener Bauweise möglich (Verbau nicht zu stellen)

2. Telekom

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt auch im Bereich der Grüntenstr. nur im öffentlichen Bereich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen.

3. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken

Im Hinblick auf eine vermutlich bald in Kraft tretende gesplittete Abwassergebühr wird den Grundstückseigentümern empfohlen eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu prüfen. Dies betrifft nicht nur die Dachflächen, sondern auch Hof- und Parkflächen, die derzeit auf die öffentliche Straße entwässern. Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass (sofern von Seiten der Anlieger des Sonnenkopfwegs eine Versickerung auf dem eigenen Grundstück erwünscht wird) eine baldige Rückmeldung erfolgen muss.

Die Herstellung einer Versickieranlage kann an die Firma Dobler beauftragt und von dieser ausgeführt werden. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens zur Ausführung kommen.

Vom Büro Geo- Consult wurde ein Versickerversuch durchgeführt, um die Durchlässigkeit des anstehenden Bodens auch für die Privatgrundstücke zu ermitteln. Der ermittelte Wert bestätigte die Durchlässigkeit lt. Gutachten vom 13.12.2023, welches Grundlage der Auslegung der Versickieranlage war.

4. Wasserleitungshausanschlüsse

Von Seiten der Gemeinde wird auch in der Grüntenstr. der Hausanschluss nur innerhalb des öffentlichen Bereichs erneuert. In den Privatgrundstücken ist eine empfohlene Erneuerung (falls gewünscht) von den Eigentümern selbst zu beauftragen und finanziell zu tragen. Von der Firma Dobler wird derzeit ein Angebot für diese Leistungen erstellt.

5. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 28. Juli 2026 um 11.00 Uhr** statt. Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 21.07.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH