



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 19. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 11.08.2026

Beginn: 11:00

Ende: 11:40

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenaue	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

Derzeit erfolgt die Verlegung der Wasserleitung und Fernwärmeleitung (parallel auch die Hausanschlüssearbeiten hierzu).

Ab 34. KW Herstellung des Kabelpakets im westlichen Bereich in der zukünftigen Pflasterfläche Grüntenstr.

Ab 35. KW Montage Hausanschlüsse AllgäuNetz

Ab 36. KW Querung Berger Weg (Wasserleitung, Fernwärme, AllgäuNetz), sowie Umschluss Wasserleitungshausanschlüsse.

Ein überarbeiteter Bauzeitenplan wird von der Firma Dobler im Laufe der Woche geliefert.



Verlegung Wasserleitung und Fernwärmeleitung
(parallel auch die Hausanschlussarbeiten)

Die bestehende, in den gemeindlichen Verkehrsraum einragende, Tuja- Hecke von Anwesen Grüntenstr. 1 kann im Bereich der Grüntenstr. inkl. Radius zum Berger Weg gefällt werden. Dies wird notwendig, um den geplanten Gehweg mit einer Breite von 2,50 m herstellen zu können.

2. Müllabfuhr

Es wird darauf hingewiesen, dass das Müllfahrzeug derzeit nicht die Anwesen der Grüntenstraße anfährt. Die Mülltonnen sollten daher zum Leerungstermin im Bereich des derzeitigen Asphaltendes nördliche Grüntenstraße gebracht werden.

3. Telekom

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt auch im Bereich der Grüntenstr. nur im öffentlichen Bereich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen.

4. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken

Im Hinblick auf eine vermutlich bald in Kraft tretende gesplittete Abwassergebühr wird den Grundstückseigentümern empfohlen eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu prüfen. Dies betrifft nicht nur die Dachflächen, sondern auch Hof- und Parkflächen, die derzeit auf die öffentliche Straße entwässern. Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass (sofern von Seiten der Anlieger des Sonnenkopfwegs eine Versickerung auf dem eigenen Grundstück erwünscht wird) eine baldige Rückmeldung erfolgen muss.

Die Herstellung einer Versickeranlage kann an die Firma Dobler beauftragt und von dieser ausgeführt werden. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens zur Ausführung kommen.

Vom Büro Geo- Consult wurde ein Versickerversuch durchgeführt, um die Durchlässigkeit des anstehenden Bodens auch für die Privatgrundstücke zu ermitteln. Der ermittelte Wert bestätigte die Durchlässigkeit lt. Gutachten vom 13.12.2023, welches Grundlage der Auslegung der Versickeranlage war.

5. Wasserleitungshausanschlüsse

Von Seiten der Gemeinde wird auch in der Grüntenstr. der Hausanschluss nur innerhalb des öffentlichen Bereichs erneuert. In den Privatgrundstücken ist eine empfohlene Erneuerung (falls gewünscht) von den Eigentümern selbst zu beauftragen und finanziell zu tragen. Von der Firma Dobler wird derzeit ein Angebot für diese Leistungen erstellt.

6. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 18. August 2026 um 11.00 Uhr** statt. Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 11.08.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH