



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 20. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 18.08.2026

Beginn: 11:00

Ende: 12:15

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauser	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
 Hr. Martin Braun	 Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
# Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
# Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
 Hr. Thomas Mohr	 Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
# Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

Derzeit erfolgt die Verlegung der restlichen Wasserleitung (parallel auch die Hausanschlussarbeiten hierzu). Die Fernwärmeleitung ist bereits fertiggestellt.

Die Verlegung des Kabelpakets im westlichen Bereich in der zukünftigen Pflasterfläche Grüntenstr. geschieht ebenfalls derzeit.

Ab 35. KW Ab Montag Kabeleinzug durch AllgäuNetz und im Anschluss Montage der Hausanschlüsse (vermutlich beginnend ab Mittwoch, den 26.08.2026).

Ab 36. KW Querung Berger Weg (Wasserleitung, Fernwärme, AllgäuNetz), sowie Umschluss Wasserleitungshausanschlüsse. Der Antrag auf Gestattung wurden von der Gemeinde am 13.08.2026 an das Landratsamt Oberallgäu gestellt. Die verkehrsrechtliche Anordnung von Seiten der Firma Dobler ist beantragt.



Verlegung Hauptwasserleitung



Verlegung Kabelpaket

Die bestehende, in den gemeindlichen Verkehrsraum einragende, Tuja- Hecke von Anwesen Grüntenstr. 1 wurde im Radius zum Berger Weg von der Firma Dobler gefällt werden. Dies war notwendig, um den geplanten Gehweg mit einer Breite von 2,50 m herstellen zu können.

2. Müllabfuhr

Es wird darauf hingewiesen, dass das Müllfahrzeug derzeit nicht die Anwesen der Grüntenstraße anfährt. Die Mülltonnen sollten daher zum Leerungstermin im Bereich des derzeitigen Asphaltendes nördliche Grüntenstraße gebracht werden.

3. Telekom

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt auch im Bereich der Grüntenstr. nur im öffentlichen Bereich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen.

4. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken

Im Hinblick auf eine vermutlich bald in Kraft tretende gesplittete Abwassergebühr wird den Grundstückseigentümern empfohlen eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu prüfen. Dies betrifft nicht nur die Dachflächen, sondern auch Hof- und Parkflächen, die derzeit auf die öffentliche Straße entwässern.

Für die zu setzenden privaten Sickerschächte können Notüberläufe in den gemeindlichen Mischwasserkanal erstellt werden. Allerdings wird empfohlen diese „abtrennbar“ zu gestalten, da bei einer Verrechnung der gesplitteten Abwassergebühr kein Anschluss an den öffentlichen Kanal vorhanden sein darf.

Die Herstellung einer Versickeranlage kann an die Firma Dobler beauftragt und von dieser ausgeführt werden. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens zur Ausführung kommen.

5. Wasserleitungshausanschlüsse

Von Seiten der Gemeinde wird auch in der Grüntenstr. der Hausanschluss nur innerhalb des öffentlichen Bereichs erneuert. In den Privatgrundstücken ist eine empfohlene Erneuerung (falls gewünscht) von den Eigentümern selbst zu beauftragen und finanziell zu tragen. Von der Firma Dobler wird derzeit ein Angebot für diese Leistungen erstellt.

6. Straßenbeleuchtung

Vor dem Versetzen der Lichtmasten wurde von AllgäuNetz eine Lichtpunktberechnung für beide Straßenzüge durchgeführt.

Bei einem Ansatz der Beleuchtungsklasse P4 (Sammelstraßen) sollte hierfür eine mittlere Beleuchtungsstärke von 5lx und eine Mindestbeleuchtungsstärke von 1lx erreicht werden. Auch der gegenüberliegende Gehweg des Sonnenkopfwegs erreicht demnach diese Mindestbeleuchtungsstärke durchgehend.

7. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 25. August 2026 um 11.00 Uhr** statt. Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 18.08.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH