



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 22. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 01.09.2026

Beginn: 11:10

Ende: 12:05

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauser	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
# Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

Der Kabeleinzug durch AllgäuNetz und die Montage der Hausanschlüsse sind fertiggestellt.

Die Querung Berger Weg mit Wasserleitung, Fernwärme und AllgäuNetz geschieht unter Vollsper-
rung der Kreisstraße in dieser Woche wie folgt:

Heute 18:00 Vorbereitungen zur Querung

Heute 19:00 Start der Grabarbeiten Sonnenkopfweg und Grünenstraße parallel

Mittwoch 00:00 Start Montage Wasserleitung Sonnenkopfweg, kein Wasser gesamtes Baufeld (bis ca. 5:00). Im Anschluss Montage Grünenstraße

Mittwoch
04:00-05:00 Verfüllung Graben Sonnenkopfweg und Grünenstraße, restliche Arbeiten ggf. durch Tag-Kolonne ab 07:00 Uhr

Mittwoch
spät. 19:00 Verkehrsfreigabe über kiesgebundene Querungen, ab dann halbseitige Sperrung

Donnerstag Halbseitige Verkehrsführung, im Wechsel Planie und Einbau Asphalttragschicht

Freitag: Halbseitige Verkehrsführung, im Wechsel Einbau Asphaltdeckschicht.
Auflösung der Verkehrseinschränkung

Parallel zur Querung ab Mittwoch (bis spätestens Montag, den 07.09.2026) Umschlussarbeiten Wasserleitungs- Hausanschlüsse. Ab Anfang nächster Woche kann von privater Seite die Hausinstallation erfolgen.

37. KW Weiterführung der Straßenbauarbeiten

38. KW Absteckung der Linienpflaster

39. KW Beginn der Arbeiten zum Linienpflaster, im Anschluss Flächenpflaster



Vorbereitung zum Umschluss Wasserleitungshausanschluss



Vorbereitung zur Kreisstr.querung aus der Grünenstr.

2. Müllabfuhr

Es wird darauf hingewiesen, dass das Müllfahrzeug derzeit nicht die Anwesen der Grünenstraße anfährt. Die Mülltonnen sollten daher zum Leerungstermin im Bereich des derzeitigen Asphaltendes nördliche Grünenstraße gebracht werden.

3. Telekom

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt auch im Bereich der Grünenstr. nur im öffentlichen Bereich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen.

4. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken

Sofern von privater Seite erwünscht, wurden heute die Angebote der Firma Dobler für Versickerung und eventuell weiterer Arbeiten auf den Privatflächen an die Anlieger übergeben. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens zur Ausführung kommen.

5. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 08. September 2026 um 11.00 Uhr** statt. Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 01.09.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH