



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 23. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 08.09.2026

Beginn: 11:00

Ende: 11:50

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauser	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
# Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

Die Querung Berger Weg mit Wasserleitung, Fernwärme und AllgäuNetz unter Vollsperrung der Kreisstraße ist abgeschlossen.

Als Restarbeiten im Bereich der Kreisstr. stehen noch der Fugenverguss der Asphaltnähte und teilweise Pflasterungen der Randeinfassung aus.

- 37. KW Arbeiten zur Verlegung der Telekom Kupferleitung und Weiterführung der Straßenbauarbeiten
- 38. KW Absteckung der Linienpflaster und Vorbereitung Straßenbau
- 39. KW Ausführung der Arbeiten zum Linienpflaster
- 40. KW Flächenpflaster mit 2 Kolonnen (Dauer ca. 1,5 Wochen)

2. Müllabfuhr

Es wird darauf hingewiesen, dass das Müllfahrzeug derzeit nicht die Anwesen der Grüntenstraße anfährt. Die Mülltonnen sollten daher zum Leerungstermin im Bereich des derzeitigen Asphaltendes nördliche Grüntenstraße gebracht werden.

3. Telekom

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt auch im Bereich der Grüntenstr. nur im öffentlichen Bereich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen.

4. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken

Siehe Besprechungsprotokoll Nr. 22.

5. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 15. September 2026 um 11.00 Uhr** statt. Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 08.09.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH