



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 24. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 15.09.2026

Beginn: 11:00

Ende: 11:55

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

# Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauser	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
 Hr. Martin Braun	 Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
 Hr. Thomas Mohr	 Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
 Hr. Norbert Trunzer	 smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Christian Jeckle	Firma Dobler
 # Hr. Thomas Schneider	 Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

- 38. KW Arbeiten zum Umschluss der Telekom Kupferleitung Hausanschlüsse
Absteckung der Linienpflaster und Weiterführung der Straßenbauarbeiten
- 39. KW Ausführung der Arbeiten zum Linienpflaster (ab Dienstag, den 22.09.2026)
- 40. KW Flächenpflaster mit 2 Kolonnen (Dauer ca. 1,5 Wochen)

42. oder
43. KW Asphaltierungsarbeiten

Im Anschluss Angleichung und weitere Arbeiten innerhalb der Privatflächen.

Als Restarbeiten im Bereich der Kreisstr. stehen noch der Fugenverguss der Asphaltnähte und teilweise Pflasterungen der Randeinfassung aus.

Bei der Pflasterung des Linienpflasters werden Erdgas Schieber im Bereich der Zeiler zu liegen kommen. Dies ist auf Grund der vorhandenen Lage der Bestands- Erdgasleitung nicht anders möglich. Wenn notwendig erfolgt die Pflasterung um die Schieberkappen auch noch mit Kleinsteinpflaster.



Beginn Absteckung Linienpflaster

2. Müllabfuhr

Es wird darauf hingewiesen, dass das Müllfahrzeug derzeit nicht die Anwesen der Grünenstraße anfährt. Die Mülltonnen sollten daher zum Leerungstermin im Bereich des derzeitigen Asphaltendes nördliche Grünenstraße gebracht werden.

3. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 22. September 2026 um 11.00 Uhr** statt. Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 15.09.2026

gez. Thomas Schneider
Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH