



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 28. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 13.10.2026

Beginn: 11:00

Ende: 11:35

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauer	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

42. KW Vorbereitung der Asphaltierung (v. a. Feinplanie und Angleichen der Einbauten), Asphaltierungsarbeiten am 14./ 15.10.2026 v. a. ATS Grüntenstr., aber auch der Gehwege (ATS und mögliche ADS)
43. – 44. KW Restliches Flächenpflaster, im Anschluss Restarbeiten und Privatflächen (inkl. Asph.)
45. KW Privatflächen (inkl. Asphaltierung), ADS in den Fahrbahnflächen, Flächenpflaster Einfahrtstropfete Sonnenkopfweg

46. KW Fertigstellung Flächenpflaster Sonnenkopfweg, Angleichung und weitere Arbeiten innerhalb der Privatflächen.

Die ausgeschriebene Bepflanzung wird Ende Oktober stattfinden.

Als Restarbeiten im Bereich der Kreisstr. stehen noch der Fugenverguss der Asphaltnähte, Asphaltierung der Anschlussbereiche und teilweise Pflasterungen der Randeinfassung aus.



Vorbereitung der Asphaltierung

Die geforderten Lastplattendruckversuche auf der ungebundenen Kiestragschicht wurden heute erfolgreich durchgeführt.

2. Ausstattung

Nach Fertigstellung der Inseln wurde allgemein festgestellt, dass die beiden ausgeschriebenen Tische besser am Ende des Straßenstichs Grüntenstr. positioniert wären (besserer Ausblick und mehr Aufenthaltsqualität im Hinblick auf die größere Pflasterfläche).

Es wird mit der Förderstelle abgestimmt, ob ein Versetzen dieser beiden Tische an diesem Ort anstelle im mittleren Bereich Grüntenstr. möglich ist.

3. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 20. Oktober 2026 um 11.00 Uhr** statt. Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 13.10.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH