



Gemeinde Fischen

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg**Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms**

Besprechungsprotokoll Zum 29. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 20.10.2026

Beginn: 11:00

Ende: 12:10

Verteiler:

(# Markierung Anwesende)

# Hr. Bürgermeister Bruno Sauter	Gemeinde Fischen
# Hr. Ralf Loth	Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachnauer	Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeiner	Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper	Gemeinde Fischen
# Hr. Martin Braun	Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter	AllgäuNetz
Hr. Timo Rapp	AllgäuNetz
Hr. Thomas Hiemer	AllgäuNetz
Hr. Thomas Mohr	Telekom
Fr. Tatjana Justus	Telekom
Hr. Norbert Trunzer	smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller	smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil	smart-energy-gmbh
# Hr. Michael Schuster	Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch	Firma Dobler
Hr. Jonathan Haug	Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider	Ing. Büro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:**1. Bauablauf** (witterungsbedingt)

43.
 – 44. KW Restarbeiten und Privatflächen (inkl. Asph.)
45. KW Privatflächen (inkl. Asphaltierung), ADS in den Fahrbahnflächen, Flächenpflaster Einfahrtstrompete Sonnenkopfweg, Kleinsteinpflaster (Segmentbögen mit Bänke und Tische)
46. KW Fertigstellung Flächenpflaster Sonnenkopfweg, Angleichung und weitere Arbeiten innerhalb der Privatflächen.

Die ausgeschriebene Bepflanzung wird Ende Oktober stattfinden.

Als Restarbeiten im Bereich der Kreisstr. stehen noch der Fugenverguss der Asphaltnähte, Asphaltierung der Anschlussbereiche und teilweise Pflasterungen der Randeinfassung aus.



Arbeiten an den Privatflächen

2. Ausstattung

Die beiden ausgeschriebenen Tische werden am Ende des Straßenstichs Grüntenstr. positioniert, anstelle mittig der Grüntenstr. (besserer Ausblick und mehr Aufenthaltsqualität im Hinblick auf die größere Pflasterfläche).

Dies wurde mit der Förderstelle abgestimmt. Ein anderer Standpunkt ist bei selber Stückzahl möglich, allerdings ist dies im Bestandsplan festzuhalten.

3. Landschaftsbauarbeiten

Am 15.10.2026 fand mit den Gärtnern der Gemeinde, Herrn Kasper, Herrn Traut (Fa. Edelmann), Herrn Schuster und Herrn Schneider ein Ortstermin bezüglich der Bepflanzung statt.

Die Baumstandpunkte wurden hierbei noch etwas verändert. Die Stückzahl bleibt aber dieselbe. In anhängendem Lageplan sind die einzelnen Baumstandorte dargestellt (gesamt 9 Stück). Auch hier sind die versetzten Bäume im Bestandsplan darzustellen, wie auch die 22 St. Büsche.

4. Schlussabnahme

Die Schlussabnahme findet am **Mittwoch, den 18. November 2026 um 13.30 Uhr** statt.

5. Baustellentermin

Der nächste Baustellentermin findet am **Dienstag, den 27. Oktober 2026 um 11.00 Uhr** statt. Treffpunkt Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 20.10.2026

gez. Thomas Schneider

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH

Anhang: Lageplan Baumstandorte